

विभिन्न सैक्टरों में चल रहे कार्यों के मासिक लक्ष्य का विवरण।

(वित्तीय प्रगति रुपये लाख में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबंध की लागत (₹० लाख में)	कार्य की अनुबंधित प्रारम्भ की तिथि	कार्य की अनुबंधित समापन तिथि	वर्तमान प्रगति		प्रगति लक्ष्य								अभ्युक्ति
							31 जुलाई, 2019 तक		15 अगस्त, 2019 तक		31 अगस्त, 2019 तक		15 सितम्बर, 2019 तक		
					भौतिक (%)	वित्तीय	भौतिक (%)	वित्तीय	भौतिक (%)	वित्तीय	भौतिक (%)	वित्तीय	भौतिक (%)	वित्तीय	
	SECTOR-52														
1	M/o Road (P/L C.C. pavement, Interlocking Tiles & SFRC Cover & M/o Drain in E-3 Shatabdi Vihar Sector-52), Noida	14.11	10-01-19	07-09-19	30%	-	45%	35%	65%	50%	85%	70%	100%	100%	Work in progress
2	M/o Road (P/L C.C. Paver Block around Park & Green belt in Sector 52), Noida	86.27	26-02-19	25-06-19	50%	-	65%	50%	80%	65%	100%	100%	-	-	Work in progress
3	C/o Boundary wall & Wire Fencing work (C/o RCC Boundary wall of Master Green Belt along with community center in Sector-52), Noida	24.01	07-06-19	04-09-19	25%	-	40%	30%	60%	45%	85%	70%	100%	100%	Work in progress
	SECTOR-71														
4	C/o Police Station in sector-71 (C/o Fire station building in sector-71) Noida	197.94	08-08-18	07-08-19	96%	79.00	98%	80%	100%	100%	-	-	-	-	Work in progress
5	M/o Drain (C/o RCC drain and box culvert in front of police station and fire station in sector-71), Noida	181.30	04-01-19	02-07-19	70%	58.00	80%	65%	85%	70%	90%	80%	100%	100%	Work in progress
	SECTOR-33A														
6	M/o Park/Green Belt (C/o Boundary wall of Green belt in front of Prakash Hospital in Sector-33A), Noida	71.89	19-06-19	16-09-19	10%	-	20%	15%	40%	30%	60%	45%	100%	100%	Work in progress
	SECTOR-34														
7	M/o road ((P/F concertina coil fencing on boundary wall of Noida Encroachment Store & C/o Toilet in Sector-34), Noida	5.78	31-05-19	28-08-19	15%	-	35%	25%	65%	50%	100%	100%	-	-	Work in progress

