

OFFICE OF THE PROJECT ENGINEER (W.C-2)

वर्क सर्किल-2 के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में विभिन्न सैक्टरों एवं ग्रामों में चल रहे कार्यों के मासिक लक्ष्य का विवरण

वित्तीय प्रगति लाख रुपये में

क्र०सं०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध की संख्या एवं दिनांक	अनुबन्ध की धनराशि (लाखों में)	अनुबन्ध के अनुसार		कार्य की प्रगति								टिप्पणी	
					कार्य आरंभ करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि	15.08.2021 तक		30.08.2021 तक		15.09.2021 तक		30.09.2021 तक			
							भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति		
1	C/o Stadium (P/L BM & BC on Internal roads on Stadium Campus Sector-21A) Noida	M/s Prateek Const.Co.	61/Gm/S M(WC-2)/21-22 dt. 15.06.2021	35.98	15.06.2021	15.09.2021	100%									कार्य प्रगति में है।
2	M/o Road (Repair Brick work, Plaster tiles & Fixing of Jaal and other misc. work at Cambridge School to Sector-19&27, xing) Noida	M/s Usha Contractor & Construction	22/GM/S M(WC-2)/2021-22 dt. 19.05.2021	30.49	19.05.2021	16.08.2021	80%		100%							कार्य प्रगति में है।
3	C/o Required work in Primary and Junior High School in work Circle-2 area under operation Kayakalp, Noida	M/s Rachna Const.Co.	45/GM/S M(WC-2)/2021-22 dt. 10.06.2021	13.54	10.06.2021	07.10.2021	100%									कार्य प्रगति में है।
4	M/o Drain (Repair of Drain, P/L Coloured Interlocking tiles at different location in C Block Sector-31) Noida	M/s Chander Pal Singh	41/GM/S M(WC-2)/2021-22 dt. 07.06.2021	33.87	07.06.2021	04.09.2021	75%		100%							कार्य प्रगति में है।
5	M/o Drain (Re-Development & Recharge of water harvesting pit bore in MLCP Sector-18 and different location of Sector-18) Noida.	M/s Shivam Enterprises	43/GM/S M(WC-2)/2021-22 dt. 09.06.2021	10.98	09.06.2021	07.08.2021	100%									कार्य प्रगति में है।

6	M/o Road (Repair of Bus Shelter on DSC road from New Ashok Nagar to Sector-37 underpass & Bus Station Botanical Garden Sector-38A) Noida			81.07	08.06.2021	08.09.2021	50%		100%					कार्य प्रगति में है।
7	M/o Underpass (C/o Drain alongwith underpass MP-2 road (Elevated road Zero point to DSC road Sector-28 Side) Noida	M/s M.D. Project & Contractors	51/GM/S M(WC-2)/2021-22 dt. 11.06.2021	79.29	11.06.2021	08.09.2021	50%		100%					कार्य प्रगति में है।
8	M/o Drain (C/o RCC drain in Block Sector-19) Noida.	M/s Hitansh Const. & Suppliers	70/GM/S M(WC-2)/2021-22 dt. 21.06.2021	30.76	21.06.2021	18.10.2021	40%		75%		100%			कार्य प्रगति में है।
9	Annual Repair of Drain (Regular Maintenance & Minor work for the year of 2019-20 in work Circle-2 Area Noida	M/s Sajal Const. & Suppliers	142/GM(R)/SM(WC-2)/2020-21 dt. 18.09.2020	66.13	14.09.2020	13.09.2021	75%		85%		100%			वार्षिक अनुबन्ध, / कार्य प्रगति में।
10	Annual Repair of Drain (Regular Maintenance & Minor work for the year of 2019-20 in work Circle-2 Area Noida	M/s Iqbal Const.Co.	143/GM(R)/SM(WC-2)/2020-21 dt. 18.09.2020	66.13	18.09.2020	17.09.2021	75%		85%		100%			वार्षिक अनुबन्ध, / कार्य प्रगति में।
11	Annual Repair of Drain (Regular Maintenance & Minor work for the year of 2019-20 in work Circle-2 Area Noida	M/s Balaji Associates	141/GM(R)/SM(WC-2)/2020-21 dt. 18.09.2020	66.13	18.09.2020	17.09.2021	75%		85%		100%			वार्षिक अनुबन्ध, / कार्य प्रगति में।

12	Annual Repair of Drain (Regular Maintenance & Minor work for the year of 2019-20 in work Circle-2 Area Noida	M/s Amrit Const.Co.	129/GM(R)/SM(WC-2)/2020-21 dt. 14.09.2020	66.13	14.09.2020	13.09.2021	75%		85%	100%				वार्षिक अनुबन्ध, / कार्य प्रगति में।
13	S/o Battery operated Rikshaw, Vehicle, Towing Crane and hand held machine for MLCP Sector-18) Noida	M/s Tanishqa Infratech	19/GM/S M(WC-2)/2021-22 dt. 17.05.2021	14.33	17.05.2021	14.08.2021	-							Battery Operated Rikshaw, Vehicle, Towing Crane and hand held machine पार्किंग पर उपलब्ध है। कार्य प्रगति में है।
14	D/o Village (Misc. Repair and finishing work in Community Center of Ambedkar Vihar Sector-37) Noida.	M/s Yash Construction	68/Gm/S M/WC-2/21-22 dt. 21.06.2021	28.18	21.06.2021	21.09.2021	35%		75%	100%				कार्य प्रगति में है।
15	M/o Road (Construction of footpath from DPS School T-point to DSC road) Noida.			135.97	28.06.2021	28.09.2021	25%		65%	100%				कार्य प्रगति में है।
16	Maint & D/o Village Atta (Demolishing of old Damaged sulabh sauchalaya & C/o New Toilet for Ladies and Gents and C/o Boundary wall around this plot in Atta Village) Noida.	M/s Thakur Builders	69/Gm/S M/WC-2/21-22 dt. 21.06.2021	40.55	21.06.2021	18.10.2021	35%		70%	90%				कार्य प्रगति में है।
17	Annual Maintenance of Roads (Regular Maintenance & Minor work for the year of 2019-20 in work Circle-2 Area Noida	M/s Manoj Kumar	177/GM/S M(WC-2)/2020-21 dt. 05.11.2020	83.36	05.11.2020	30.10.2021	65%		85%	100%				वार्षिक अनुबन्ध, / कार्य प्रगति में।
18	M/o Staff House and office building in Work Circle-2 area) Noida.	M/s RP Constructo rs	180/GM/S M(WC-2)/2020-21 dt. 09.11.2020	99.75	09.11.2020	08.11.2021	65%		85%	100%				वार्षिक अनुबन्ध, / कार्य प्रगति में।

19	Annual Maintenance of Roads (Regular Maintenance & Minor work for the year of 2019-20 in work Circle-2 Area Noida	M/s Santosh Kumar	187/GM/S M(WC-2)/2020-21 dt. 25.11.2020	83.36	25.11.2020	20.11.2021	65%		85%		100%			वार्षिक अनुबन्ध, / कार्य प्रगति में।
20	Constnution of Underground Car Parking left over work Finishing wood workflooring and cladding water proofing falseceiling Glazing etc) by UPRNN Ltd in Film City Sector-16A, Noida	M/s Garden Paradise	226/CGM /SM(WC-2)/2020-21 dt. 12.02.2021	332.74	12.02.2021	10.08.2021	85%		100%					कार्य प्रगति में है।
21	Construction of Noida Entry Gate near Kalandi Kunj	M/s Garden Paradise	181/GM/S M(WC-2)/2020-21 dt. 09.11.2020	271.62	09.11.2020	<u>08.03.2021</u> 15.07.2021	85%		100%					अनुबन्ध गठित है। वर्तमान में डी0एन0डी0 टोल प्लाजा के प्रतिनिधियों द्वारा विषयगत भूमि पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में वाद की स्थिति से अवगत कराया गया है। जिसके कारण वर्तमान में कार्य बाधित है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आहूत बैठक में समयक विचारोपरान्त स्थल परिवर्तन का निर्णय लिया गया, उक्त के पश्चात कालिदीकुंज पर स्थल का चयन किया गया है, पत्रावली अनुमोदन हेतु प्रेषित है। नवीन कार्यस्थल पर Soil Testing करायी गई है। कन्सलटेन्ट M/s R.T. Associates द्वारा foundation Drawing उपलब्ध करायी गयी है। तदानुसार कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। कार्य प्रगति में है। वर्तमान में 2 फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। फाउण्डेशन का कार्य प्रगति में है।

24	Elevated roads work start (Chilla Elevated road)	60531.62	31.12.2019	31.12.2021		6.00%	-								<p>वर्तमान में कुल 565 पाईलो की कार्टिंग का कार्य पूर्ण है जो पाईलिंग कार्य का 33.41 प्रतिशत है। 05 Pile cap का कार्य पूर्ण है। दिनांक 03.12.2020 की प्राधिकरण की 200 वी बोर्ड बैठक में विषयगत परियोजना पर प्राधिकरण के अंशदान के समान अंशदान प्राप्त होने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में वर्तमान में परियोजना पर कार्य अवरुद्ध है।</p>
----	---	----------	------------	------------	--	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	---