

## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

### नौएडा की विभिन्न निर्माणाधीन/प्रगतिरत मुख्य परियोजनाओं के अन्तर्गत विद्युत कार्यों की प्रगति का विवरण

दिनांक 01.11.2019

क्रं. सं.	वर्क सर्किल	परियोजना का नाम	विद्युत कार्य की कुल लागत (रु. करोड़ में)	समापन तिथि/ अनुमानित समापन तिथि	विद्युत कार्यों की कुल प्रगति		वि./यौ. खण्ड
					वित्तीय (रु. करोड़ में)	भौतिक (% में)	
1	व.स.-1	भूमिगत पार्किंग, सैक्टर-1 (क्षमता: 534 कार)।	3.14	30.11.2019	1.14	40%	E/M-2
2	व.स.-1	भूमिगत पार्किंग, सैक्टर-3 (क्षमता: 565 कार)।	3.00	30.11.19	1.71	78%	E/M-2
3	व.स.-1	भूमिगत पार्किंग, सैक्टर-5 (क्षमता: 525 कार)।	2.53	31.08.19	1.82	100%	E/M-2
4	व.स.-2	अण्डरग्राउण्ड कार पार्किंग, सैक्टर-16ए (फिल्म सिटी), (क्षमता: 1400 कार)	8.74	31.03.2019	4.23	85%	E/M-4
5	व.स.-2	मल्टीलेवल कार पार्किंग, सैक्टर-38ए बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन (क्षमता : 7000 कार)	47.86 <u>50.97</u>	31.03.2019	94.21	100%	E/M-4
6	व.स.-3	सैक्टर-39 में जिला संयुक्त अस्पताल का निर्माण	66.14	31.10.2019	34.29	90%	E/M-2
7	व.स.-2	सैक्टर-21ए में बहुउद्देशीय इन्दोर स्टेडियम का निर्माण		31.03.2020			E/M-2
8	व.स.-2	25मी0 रायफल व 10मी0 पिस्तौल निशानेबाजी हेतु शूटिंग रेन्ज का निर्माण	35.42	30.11.2019 Shooting range	8.80	48%	E/M-2
9	NTC	1.सैक्टर-82 सिटी बस टर्मिनल (विद्युतीकरण का कार्य) (कानूनी अडचन के कारण कार्य बाधित है)	31.20	30.08.2019	20.83	90%	E/M-1
		2.सैक्टर 82 सिटी बस टर्मिनल (एच0वी0 ए0सी0) का कार्य (कानूनी अडचन के कारण कार्य बाधित है)	9.43	02.12.19	1.35	25%	E/M-1
10	व.स.-1	सैक्टर-96 में मुख्य प्रशासनिक भवन का निर्माण (आन्तरिक विद्युतिकरण ) परामर्शदाता द्वारा आगणन पुनः प्रेषित किया जाना है।	5636.23	31.10.2019	0.00	0.00	E/M-3
			<b>5795.83</b>				

क्रं. सं.	वर्क सर्किल	परियोजना का नाम	विद्युत कार्य की कुल	समापन तिथि/	विद्युत कार्यों की कुल प्रगति	वि./याँ. खण्ड
-----------	-------------	-----------------	----------------------	-------------	-------------------------------	---------------

## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

### नौएडा की विभिन्न निर्माणाधीन/प्रगतिरत मुख्य परियोजनाओं के अन्तर्गत विद्युत कार्यों की प्रगति का विवरण

दिनांक 01.11.2019

क्रं. सं.	वर्क सर्किल	परियोजना का नाम	विद्युत कार्य की कुल लागत (रु. करोड़ में)	समापन तिथि/ अनुमानित समापन तिथि	विद्युत कार्यों की कुल प्रगति		वि./याँ. खण्ड
					वित्तीय (रु. करोड़ में)	भौतिक (% में)	
1	व.स.-2	अण्डरग्राउण्ड कार पार्किंग, सैक्टर-16ए (फिल्म सिटी), (क्षमता: 1400 कार)	8.74	31.03.2019	4.23	85%	E/M-4
2	व.स.-2	मल्टीलेवल कार पार्किंग, सैक्टर-38ए बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन (क्षमता : 7000 कार)	47.86 <u>50.97</u>	31.03.2019	94.21	100%	E/M-4
3	NTC	1.सैक्टर-82 सिटी बस टर्मिनल (विद्युतीकरण का कार्य) (कानूनी अडचन के कारण कार्य बाधित है)	31.20	30.08.2019	20.83	90%	E/M-1
4		2.सैक्टर 82 सिटी बस टर्मिनल (एच0वी0 ए0सी0) का कार्य (कानूनी अडचन के कारण कार्य बाधित है)	9.43	02.12.19	1.35	25%	E/M-1
5	व.स.-1	सैक्टर-96 में मुख्य प्रशासनिक भवन का निर्माण (आन्तरिक विद्युतीकरण ) परामर्शदाता द्वारा आगणन पुनः प्रेषित किया जाना है।	5636.23	31.10.2019	0.00	0.00	E/M-3
			<b>5685.60</b>				