

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक
(वि० / यॉ०)– 11, सैक्टर–39, नौएडा ।

वर्तमान में प्रगतिरत कार्यों का विवरण

दिनांक:–01.11.19 तक की अद्यतन स्थिति ।

क०सं०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य की अनुबन्धित लागत (रु० में)	कार्य की अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	कार्य की अनुबन्धित समापन तिथि	मु०का०अ० महोदया के निर्देशों के क्रम में	प्रगति		अभियुक्ति
								भौतिक (प्रतिशत में)	वित्तीय (लाख में)	
1	सैक्टर–39 में जिला संयुक्त अस्पताल									
a)-	सैक्टर–39 में जिला संयुक्त अस्पताल का निर्माण कार्य ।	कार्यदायी संस्था– उ०प्र०रा०नि०नि०	.	661400000.00	-	31.10.19	31.10.19	95.00	342900000.00	उ०प्र०रा०नि०नि० द्वारा निष्पादित कराया जा रहा है ।
2	भूमिगत कार पार्किंग									
a)-	Supply, Installation , Testing & Commissioning of Electrical works for proposed Multilevel Car Parking Facilities in Sector-1, Noida.	M/s Manu Electricals Pvt. Ltd.	74/DGM (E&M)/Sr.M. (E&M)-II/18-19 dt. 25.02.19	31351014.34	25.02.19	21.11.19	30.11.2019	40%	114.28	कार्य प्रगतिरत है ।
b)-	Supplying, Installation, Testing & Commissioning of Electrical works for proposed Multilevel Facilities in Sector 3, Noida.	M/s Manu Electricals Pvt. Ltd.	30/DGM (E&M)/Sr.M. (E&M)-II/18-19 dt. 04.10.18	30065650.35	04.10.18	03.07.19	30.11.2019	78%	171.11	कार्य प्रगतिरत है । वर्तमान में शेष बचे सिविल के कार्यों के साथ –साथ बचा हुआ शेष विद्युत कार्य समयवृद्धि के साथ दिनांक 30.11.2019 तक कराया जाना प्रस्तावित है ।
3	सैक्टर–21ए में बहुउद्देशीय इन्डोर स्टेडियम एवं शूटिंग रेन्ज का निर्माण (संयुक्त रूप से)									
a)-	Providing HVAC and IBMS works for Indoor Stadium and Shooting Range at Sector-21A, Noida.	M/s Hilltop Refrigeration	75/DGM (E&M)/Sr.M. (E&M)-II/18-19 dt. 26.02.19	137041786.40	26.02.19	25.02.20	-	35%	775.49	कार्य प्रगतिरत है ।
b)-	Providing of lift works for (North & South Pavillion Cricket Stadium at Sec-21A, Noida.	M/s Phool Kumar Saxena	27/DGM (E&M)/Sr.M. (E&M)-II/18-19 dt. 24.09.18	9899568.00	24.09.18	23.03.19	23.09.19	25%	26.88	कार्य प्रगतिरत है । सक्षम स्तर से सम्भावित समावृद्धि की स्वीकृति प्रदान प्रस्तावित है ।

c)-	Supply, installation, testing and commissioning of Noida indoor stadium and shooting range internal electrification works including fire detection alarm and security system at Sec-21A, Noida.	M/s Ekta Electricals	28/DGM (E&M)/Sr.M. (E&M)-II/19-20 dt. 05.09.19	101707670.21	05.09.19	01.05.2020	30.11.2019 (Shooting Range) 31.03.2020 Complete Stadium	-	-	कार्य प्रगतिरत है ।
4	नौएडा स्टेडियम सैक्टर-21ए स्टेडियम वाहय विद्युत विकास का कार्य (नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम 25000 दर्शकों की क्षमता हेतु)									
a)-	Supply, Installation, Testing & Commissioning of Noida Stadium High side Electrical work & Substation B-Internal Electrification works.	M/s Prakash & Co	13/DGM (E&M)/Sr.M. (E&M)-II/19-20 dt. 17.06.19	8,95,79,861.61	17.06.19	11.02.20	11.02.20	-	-	संविदाकार को पत्र के माध्यम से कार्य करने हेतु बार-बार निर्देशित किया जा रहा है ।
5	अन्य परियोजनाएँ									
a)-	Inter Connection of 33/11 KV Sub-Station Sector-11 to 33/11 KV Sub-Station Sector-56, Noida.	M/s Manu Electrical Pvt. Ltd.	30/DGM (E&M)/Sr.M. (E&M)-II/19-20 dt. 09.09.19	6730422.44	09.09.19	06.03.2020	-	-	-	संविदाकार द्वारा सामग्री एकत्रित की जा रही है ।

(आर०पी० सिंह)
वरिष्ठ प्रबन्धक
(वि० / यॉ०) - 11