

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(वि./याँ.) चतुर्थ निर्माणाधीन/प्रगतिरत मुख्य परियोजनाओं के अन्तर्गत विद्युत कार्यों की प्रगति का विवरण
दिनांक 15.07.2019

क्रं. सं.	वर्क सर्किल	परियोजना का नाम	विद्युत कार्य की कुल लागत (रु. करोड़ में)	समापन तिथि	विद्युत कार्यों की कुल प्रगति		वि./याँ. खण्ड
					वित्तीय (रु. करोड़ में)	भौतिक (% में)	
1	व.स.-2	अण्डरग्राउण्ड कार पार्किंग, सैक्टर-16ए (फिल्म सिटी), (क्षमता: 1400 कार)	8.74	31-03-2019	4.23	55%	E/M-4
2	व.स.-2	मल्टीलेवल कार पार्किंग, सैक्टर-38ए बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन (क्षमता : 7000 कार)	47.86	31-03-2019	31.03	85%	E/M-4
3	व.स.-2	सैक्टर 142, 33/11 केवी0 फीडर लाईन का निर्माण कार्य 33/11 केवी0 फीडर लाईन 400 केवी0 सब-स्टेशन सैक्टर 148, का निर्माण कार्य, नौएडा	6.56	18-10-2019			E/M-4
4	व.स.-2	सैक्टर 137 33/11 केवी0 फीडर लाईन का निर्माण कार्य 33/11 केवी0 फीडर लाईन 400 केवी0 सब-स्टेशन सैक्टर 148 तक का निर्माण कार्य, नौएडा	6.59	18-10-2019			E/M-4

वरिष्ठ प्रबन्धक (वि./याँ.)-4
नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(वि./याँ.) चतुर्थ निर्माणाधीन/प्रगतिरत मुख्य परियोजनाओं के अन्तर्गत विद्युत कार्यों की प्रगति
दिनांक 01.11.2019

क्रं. सं.	वर्क सर्किल	परियोजना का नाम	विद्युत कार्य की कुल लागत (रु. करोड़ में)	समापन तिथि	विद्युत कार्यों की कुल प्रगति	वि./याँ. खण्ड

					वित्तीय (रु. करोड़ में)	भौतिक (% में)	
1	व.स.-2	अण्डरग्राउण्ड कार पार्किंग, सैक्टर-16ए (फिल्म सिटी), (क्षमता: 1400 कार)	8.74	31.03.2019	4.23	85%	E/M-4
2	व.स.-2	मल्टीलेवल कार पार्किंग, सैक्टर-38ए बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन (क्षमता : 7000 कार)	47.86 <u>50.97</u>	31.03.2019	94.21	100%	E/M-4

वरिष्ठ प्रबन्धक (वि./याँ.)-4
नौएडा