

## वर्क सर्किल-7

### वर्ष 2019-20 में विभिन्न सेक्टरों में प्रगतिरत कार्यों का विवरण

दिनांक 31.10.2019 तक की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या व दिनांक	संविदाकार का नाम	कार्य की अनुबन्धित लागत (रु० लाख में)	कार्य की अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	कार्य की अनुबन्धित समापन तिथि	वर्तमान स्थिति		टिप्पणी
							भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	
<b>सेक्टर-80</b>									
1	D/o Sector -80 (C/o Road from B-92 to B-84, Facilities to C-46 in Sector-80) Noida, Part – II (C/o Road from B-92 to B-84 and	51/CE/C/PE/WC-7/2017-18 dated 08.02.2018	मै० अतुल बिल्डर्स	391.67	08.02.18	<u>07.02.19</u> 31.12.19	80%	77%	कार्य प्रगतिरत है।
2	D/o Sector 80-81 (C/o Balance Drain and Culverts from 18m wide road and 30m wide road of D-Block in Sector-80) Noida	128/GM/S/SM/WC-7/2018-19 dt 10.10.2018	मै० डॉयनेस्टी प्रामोटर्स प्रा० लि०	578.89	10.10.2018	06.04.20	5%	--	सीवर का कार्य प्रगतिरत होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा पा रहा है। एवं किसानों के विरोध के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।
3	D/o Sector 80-81 (C/o Balance internal 18.00M wide road of D-Block, Sector-80) Noida	126/GM/S/SM/WC-7/2018-19 dt 10.10.2018	मै० जे०के० जैन कॉन्ट्रक्टर	238.31	10.10.2018	09.10.19	25%	21%	सीवर का कार्य प्रगतिरत होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा पा रहा है। एवं किसानों के विरोध के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।
4	D/o Sector 80-81 (C/o Balance 30M wide road Plot No D-5 to B-87 in Sector-80) Noida M/s J.K. Jain Contracor	125/GM/S/SM/WC-7/2018-19 dt 10.10.2018	मै० जे०के० जैन कॉन्ट्रक्टर	330.72	10.10.2018	09.10.19	40%	36%	सीवर का कार्य प्रगतिरत होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा पा रहा है। एवं किसानों के विरोध के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।
5	Strengthening of Road (DBM and BC work of C-4 to C-13, C-49 to C-47, C-14 to C-21 and C-53 to D-5 in Sector 80) Noida	206/GM/K/SM/WC-7/2018-19 dt. 25.01.2019	मै० एम०वाई०सी० इन्फ्रा प्रा० लि०	354.54	25.01.2019	21.10.19	80%	64%	कार्य प्रगतिरत है।
<b>कुल</b>				<b>1894.13</b>					

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या व दिनांक	संविदाकार का नाम	कार्य की अनुबन्धित लागत (रु० लाख में)	कार्य की अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	कार्य की अनुबन्धित समापन तिथि	वर्तमान स्थिति		टिप्पणी
							भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	
<b>सैक्टर-81</b>									
1	D/o Sector -81 (C/o R.C.C Drain & Culvert from Bhooda village to Irrigation drain in Sector -81) Noida	76/GM(S)/SM-(W.C-7)/2018-19 dt. 28.08.18	मै० चतर सिंह कन्स.कं.	369.01	28.08.18	27.08.19	75%	67%	कार्य प्रगतिरत है।
<b>कुल</b>				<b>369.01</b>					
<b>सैक्टर-83</b>									
1	M/o Road (Renovation of Footpath on 45m wide road in Sector-83) Noida	26/GM/K/SM/WC-7/2019-20 dt 16.09.19	मै० आर०वी० कन्सट्रक्शन्स	29.86	16.09.19	13.03.20	60%	--	कार्य प्रगतिरत है।
<b>कुल</b>				<b>29.86</b>					
<b>सैक्टर-85</b>									
1	Strengthening of Road (Improvement and Beautification of around about (Gol Chakkar) in Sector -85) Noida	04/GM/K/SM/WC-7/2019-20 dt 14.06.2019	मै० रितेश एसोसिएटस	160.19	14.06.19	19.03.20	85%	74%	कार्य प्रगतिरत है।
2	M/o Road (C/o Footpath around the Gol Chakkar in Sector-85) Noida	22/GM/K/SM/WC-7/2019-20 dt 16.08.19	मै० आर्य कन्सट्रक्शन कं०	14.79	16.08.19	13.11.19	60%	19%	कार्य प्रगतिरत है।
<b>कुल</b>				<b>174.98</b>					
<b>सैक्टर-फेस - II</b>									
1	D/o Phase - II (Strengthening of Drain and Culverts in Phase -II)	01/CE/C/PE/WC-7/2018-19 dt. 03.07.2018	मै० अतुल बिल्डर्स	360.08	03.07.18	02.07.19	60%	34%	कार्य प्रगतिरत है।
2	Strengthening of Road (P/L D.B.M and B.C. layer on 60m wide Road from DSC Road to Samsung	31/GM/K/SM/WC-7/2019-20 dt. 14.10.2019	मै० श्रीकृष्णा एण्ड कं०	318.05	14.10.19	10.04.20	60%	--	कार्य प्रगतिरत है।
<b>कुल</b>				<b>678.13</b>					
<b>कुल योग</b>				<b>3146.11</b>					

कुल सैक्टरों की संख्या, जिनमें कार्य प्रगतिरत हैं = 5  
कार्यों की कुल संख्या = 11  
कार्यों की कुल लागत = 3146.11

## वर्क सर्किल-7

### वर्ष 2019-20 में विभिन्न सेक्टरों में प्रस्तावित कार्यों का विवरण

दिनांक 31.10.2019 तक की अधतन स्थिति

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित/आगणित लागत (रु० लाख में)	आगणन/एन०आई०टी०/निविदा की वर्तमान स्थिति
<b>सेक्टर-85</b>			
1	Strengthening of Road (Strengthening of Balance internal road in Sector-85) Noida Job No-27/GM/K/SM/WC-7/ET/2018-19 M/s Shishodia Const Co Pvt Ltd	435.17	अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया में है।
2	C/o 45.00m wide road between Sector -89 & 139 & 86 & 138 from Sector -88 to 85) Noida Job No-29/GM/K/SM/WC-7/ET/2018-19 M/s DPH Infratech Developers	739.52	कार्य की प्राइज बिड खोली जा चुकी है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
3	M/o Drain (M/o Drain work in Sector-85) Noida Job No-10/GM/K/SM/WC-7/ET/2019-20	14.01	कार्य का दिनांक 04.10.2019 का प्री-क्वालिफिकेशन खोली जा चुकी है जिसमें 05 निविदायें प्राप्त हुई हैं। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
4	M/o Road (R/o Footpath, Brick work, Plaster and Misc work in Sector-85) Noida Job No-15/GM/K/SM/WC-7/ET/2019-20	45.10	कार्य की एन०आई०टी० स्वीकृति की प्रक्रिया में।
5	Strengthening of Road (DGBM and BC work on 45m wide road between Sector -83 & 85) Noida	108.78	आगणन डा०एस०आर०-2018 पर सशाधत कर पुनः टी०ए०सी० की जांच हेतु प्रेषित किया गया है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित/आगणित लागत (रु० लाख में)	आगणन/एन०आई०टी०/निविदा की वर्तमान स्थिति
	<b>कुल</b>	<b>1342.58</b>	
<b>सैक्टर-88</b>			
1	Strengthening of Road (Mastic work on different x-ing in Sector-88) Noida Job No-24/GM/S/SM/WC-7/ET/2018-19 M/s Balaji Const Co	114.52	अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया में है।
2	Strengthening of Road (P/L DBM and DBC on internal roads on Sector-88) Noida Job No-01/GM/K/SM/WC-7/ET/2019-20 M/s Shri Krishna and Co	280.92	अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया में है।
3	M/o Road (Repair of Footpath along with 45.00m wide road & Internal road in Sector-88) Noida Job No-05/GM/K/SM/WC-7/ET/2019-20 M/s Arya Construction Co	71.61	अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया में है।
	<b>कुल</b>	<b>467.05</b>	
<b>सैक्टर-90</b>			
1	Strengthening of Road (DGBM and BC work on 45m wide road between Sector-90 and 137, 90 and 140A, 138 and 140) Noida Job No-09/GM/K/SM/WC-7/ET/2019-20 M/s R.K. Builders	340.91	कार्य की प्राइज बिड खोली जा चुकी है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
2	M/o Drain (C/o Road and Drain along with Sector-90 & 137) Noida Job No-13/GM/K/SM/WC-7/ET/2019-20	57.74	कार्य की निविदाओं की प्री-क्वालिफिकेशन दिनांक 04.10.2019 को खोली जा चुकी है जिसमें 06 निविदायें प्राप्त हुई हैं, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
	<b>कुल</b>	<b>398.65</b>	

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित/आगणित लागत (रु० लाख में)	आगणन/एन०आई०टी०/निविदा की वर्तमान स्थिति
<b>सेक्टर-हॉजरी कॉम्प्लेक्स</b>			
1	Strengthening of Road (Strengthening of Balance internal road in Sector Hosiery Complex) Noida Job No-08/GM/K/SM/WC-7/ET/2019-20 M/s Shri Krishna and Co	563.28	कार्य की निविदा दरें (प्राइज बिड) खोली जा चुकी है, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
	<b>कुल</b>	<b>563.28</b>	
<b>सेक्टर-फेस - II</b>			
1	M/o Roads (Renovation of Footpath in Block-A, B & C, Phase -II) Noida Job No-04/GM/K/SM/WC-7/ET/2019-20 M/s Shubham Sri Associates	61.37	अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया में है।
2	D/o Phase -II (Repair and Improvement of Damaged drain in C-Block, Phase-II) Noida Job No-06/GM/K/SM/WC-7/ET/2019-20 M/s Shubham Sri Associates	68.93	कार्य की निविदा दरें (प्राइज बिड) दिनांक 04.09.2019 को खोली जा चुकी है, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
3	D/o Phase -II (Strengthening of Road with RMC from B-202 to B-207A, Phase-II) Noida Job No-12/GM/K/SM/WC-7/ET/2019-20	220.58	कार्य की प्री-क्वालिफिकेशन दिनांक 19.09.2019 को खोली जा चुकी है, जिसमें 12 निविदायें प्राप्त हुई हैं, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
	<b>कुल</b>	<b>350.88</b>	
<b>अन्य कार्य</b>			

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित/आगणित लागत (रु० लाख में)	आगणन/एन०आई०टी०/निविदा की वर्तमान स्थिति
1	Emergency work (M/o RSP Beautification of Kooda Ghar in Various Sectors of Work Circle -7 (16 Nos) Job No-11/GM/K/SM/WC-7/ET/2019-20 M/s Creative Layer Construction	23.03	अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया में है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित/आगणित लागत (रु० लाख में)	आगणन/एन०आई०टी०/निविदा की वर्तमान स्थिति
2	M/o Drain (Supply and Installation of 1000mm dia M.S. Pipe by Trenchless system in Irrigation drain for disposal of water for drain along DSC Road at NSEZ) Noida Job No-14/GM/K/SM/WC-7/SM/WC-7/ET/2019-20	47.99	कार्य की निविदायें दिनांक 25.10.2019 को आमंत्रित की जा चुकी है जिनकी प्री-क्वालिफिकेशन दिनांक 08.11.2019 को खोली जानी प्रस्तावित है।
	कुल	71.02	

कुल योग

3193.46

कुल सैक्टरों की संख्या, जिनमें कार्य प्रस्तावित किये गये हैं =

5

प्रस्तावित कार्यों की कुल संख्या

16

प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत

3193.46

J.E

Manager

Sr. Manager-(WC-7)