

वर्क सर्किल -7

दिनांक 25.10.2019 तक की अद्यतन स्थिति

वर्ष 2019-20 में विभिन्न ग्रामों में प्रगतिरत कार्यों का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं तिथि	कार्य की अनुबन्धित लागत (रु० लाख में)	कार्य की अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	कार्य की अनुबन्धित समापन तिथि	वर्तमान स्थिति		टिप्पणी
						भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	
	ग्राम - ककराला ख्वासपुर							
1	D/o village (Maintenance of Cremation ground in village Kakrala Khwaspur) Noida M/s R.V. Constructions	01/SM-(W.C-7)/2019-20 dt. 20.09.2019	6.48	20.09.19	18.12.19	90%	--	कार्य प्रगतिरत है।
		कुल	6.48					
	ग्राम - इलाबांस							
1	ग्राम इलाबांस में सी०सी० रोड एवं नालियों का निर्माण कार्य। मै० रितेश एसोसिएट्स	268/GM-(K)/SM-(W.C-7)/2018-19 dt. 07.03.2019	168.55	07.03.2019	06.12.2019	60%	24%	कार्य प्रगतिरत है।
2	ग्राम विकास कार्य (ग्राम इलाबांस में अवशेष सी०सी० रोड एवं नाली का निर्माण कार्य) नोएडा। मैसर्स के०आर० कन्सट्रक्शन कम्पनी	252/GM-(K)/SM-(W.C-7)/2018-19 dt. 27.02.2019	128.82	27.02.2019	25.08.2019	65%	34%	ग्रामवासियों के आपसी विवाद के कारण स्थल पर कार्य बाधित है। पत्रावली निर्णय हेतु भूलेख विभाग को आवश्यक निर्देश हेतु प्रेषित की गयी है।
3	ग्राम विकास कार्य (सेक्टर-138, 85 एवं ग्राम इलाबांस के बीच तिराहे का निर्माण कार्य। मै० ठाकूर बिल्डर्स	06/GM/K/SM/WC-7/2019-10 dated 21.06.2019	62.78	21.06.2019	17.12.2019	80%	59%	कार्य प्रगतिरत है।
		कुल	360.15					
	ग्राम - याकूबपुर							
1	D/o village (C/o Balance C.C. Road and Drain in village Yakubpur) Noida M/s S.R. Contractor	275/GM-(K)/SM-(W.C-7)/2018-19 dt 08.03.2019	255.83	08.03.2019	07.03.20	30%	17%	कार्य प्रगतिरत है।
2	D/o village (C/o Road and Drain in 5% abadi plots and adjacent to Barat Ghar Yakubpur) Noida M/c Ritesh Associates	127/GM/S/SM/WC-7/18-19 dt 10.10.2018	86.71	10.10.2018	07.04.19	50%	48%	गलियों में सीवर/पानी की लाइन न डली होने के कारण सडक निर्माण का कार्य बाधित है।
3	Emergency work (Barbed wire of Khasra No-31 & 106 in village Yakubpur) Noida M/s Sumit Builders	08/SM-(W.C-7)/2018-19 dt 08.03.2019	6.46	08.03.2019	07.06.19	20%	25%	कार्य प्रगतिरत है। ग्रामवासियों के विवाद के कारण कार्य बाधित है।
		कुल	349.00					
		कुल योग	715.63					

कुल ग्रामों की संख्या, जिनमें कार्य प्रगतिरत है **3**
कार्यों की कुल संख्या **7**
कार्यों की कुल लागत **715.63**

J.E

Manager

Sr. Manager-(WC-7)

वर्क सर्किल -7

वर्ष 2019-20 में विभिन्न ग्रामों में प्रस्तावित कार्यों का विवरण

दिनांक 25.10.2019 तक की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित/आगणित लागत (रु० लाख में)	निविदा प्रक्रिया में चल रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति
	ग्राम - याकूबपुर		
1	आकस्मिक कार्य (ग्राम याकूबपुर में खसरा संख्या -43 की भूमि की तार फेसिंग का कार्य) नौएडा। Job No - 28/GM/S/SM/WC-7/e-tender/2018-19	9.40	कार्य की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत पत्रावली निरस्त करने हेतु सक्षम स्तर को प्रेषित की गयी है।
2	ग्राम विकास कार्य (ग्राम याकूबपुर में अवशेष सडक एवं नालियों का निर्माण कार्य) नौएडा।	367.68	अधिकांश गलियों को भूलेख विभाग द्वारा अर्जित एवं कब्जा प्राप्त बताया गया है जिसके कारण आन्तरिक गलियों को छोड़कर केवल मुख्य मार्ग की सडक एवं नाली निर्माण हेतु आगणन पुनः प्रस्तुत किया गया है जिसपर तहसीलदार महोदय द्वारा कमेटी के हस्ताक्षर अभी भी वांछनीय है। उच्चाधिकारियों द्वारा भी स्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जा चुकी है।
	कुल	377.08	

कुल ग्रामों की संख्या, जिनमें कार्य प्रस्तावित है	1
कार्यों की कुल संख्या	2
कार्यों की कुल लागत	377.08

J.E

Manager

Sr. Manager-(WC-7)