

WORK CIRCLE-8, NOIDA

वर्ष 2019-20 में विभिन्न सैक्टरों में प्रगतिरत कार्यों का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं तिथि	कार्य की अनुबन्धित लागत (₹० लाख में)	कार्य की अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	कार्य की अनुबन्धित समापन तिथि	कार्य समाप्ति सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति			टिप्पणी
							भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (लाख में)	
1	C/o Balance Work Panchsheel boys Inter College in Sector-91 Noida (C/o Auditorium)	59/GM(S)/SM(WC-8)/ 18-19 M/s R.K. Tyagi Const. Pvt. Ltd.	640.88	14.08.18	14.12.19	14.12.19	70.00%	40.63	260.41	सिविल कार्य सुचारु रूप से प्रगतिरत है एवं अनुबन्धित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य पूर्ण करा लिया जायगा, किन्तु कार्यस्थल पर विद्युत संबंधित कार्य यथा ऐसी ड्रिंग/कन्ड्यूटिंग इत्यादि न होने के कारण फल सीलिंग व रंगाई पुताई संबंधित कार्य पूर्ण रूप से बाधित है। विद्युत संबंधित कार्य प्रारम्भ/पूर्ण करने हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत रूप से विद्युत विभाग से निरन्तर सम्पर्क/अनुशोध किया जा रहा है।
2	Resurfacing of Road (P/L DBM & BC work on Internal road in Sector-136) Noida	278/GM(K)/SM(WC-8)/ 18-19 M/s Maa Bhagwati Const. Co.	514.00	08.03.19	02.11.19	02.11.19	75.00%	68.00	350.00	कार्य सुचारु रूप से प्रगतिरत है एवं अनुबन्धित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य पूर्ण करा लिया जायगा।
3	C/o Panchsheel Inter College Sector-91 (Balance work of Senior Mess & B-Block of Junior Hostel Block Building) Noida	02/GM(K)/SM(WC-8)/ 19-20 M/s Anil Kumar Goel	425.20	03.06.19	02.06.20	02.06.20	10.00%	0.00	0.00	प्रस्तावित कार्य पूर्व संविदाकार द्वारा कार्य पूर्ण करने में रूची न लिए जाने के परिप्रेक्ष्य में टेबीटेबल आधार पर सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कराया जा रहा है। कार्य का अनुबन्ध पूर्व अनुबन्ध में शेष मात्राओं/ मर्दों के आधार पर गठित किया गया था, किन्तु स्थल पर वास्तविक आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मद कराये जाने अपेक्षित है। जिनकी धनराशि अनुबन्धित मर्दों की बचत के अन्तर्गत ही समायोजित हो रही है। अतिरिक्त मद एवं अतिरिक्त मर्दों की धनराशि एवं अनुबन्ध की मर्दों पर बचत के समायोजन उपरान्त अनन्तिम विचलन की सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु पत्रावली परीक्षण/ स्वीकृति की प्रक्रिया में है। कार्य को अनुबन्धित अवधि के अन्तर्गत ही कराया जाना संभावित है।

4	D/o Sector-93B (C/o Community Centre & External Development of Community Centre in Sector-93B) Noida	58/CE(C)/PE(WC-8)/18-19 M/s Iqbal Construction Co.	250.37	26.06.18	25.06.19	20.10.2019	95.00%	65.53	164.06	कार्य स्थल की वास्तविक आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मदों की आवश्यकता एवं अनुबंधित मदों पर अनुमानित विचलन की सैद्धान्तिक स्वीकृति सक्षम स्तर द्वारा प्रदत्त की जा चुकी है। अतिरिक्त कार्य के कारण कार्य अनुबंधित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाया है। कार्य 20.10.2019 तक पूर्ण करा दिया जायगा।
5	D/o Park/ Green Belt (C/o Boundry wall of Parks & Green belt in Sector-137) Noida	160/GM(S)/SM(WC-8)/ 18-19 M/s Durga Construction Co.	201.40	20.11.18	17.07.19	30.11.19	70.00%	46.48	93.62	कार्य स्थल पर बाउन्ड्रीवाल की अलाईनमेंट में पेड़/पौधे आने के कारण उनको स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया में समय लगने के कारण कार्य अनुबंधित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण नहीं हो पाया। कार्य वर्तमान में सुचारु रूप से प्रगतिरत है एवं दिनांक 30.11.2019 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायगा।
6	C/O Box Culvert & bridge in irrigation drain (C/O box culvert & oper drain to connect the main drain near advent Building Sector-142 to irrigation drain) Noida	166/GM(S)/SM(WC-8)/ 18-19 M/s Shubham Hydrotech Engineer Pvt. Ltd.	161.61	27.11.18	25.05.19	25.11.2019	70.00%	46.46	75.09	कार्य स्थल पर बाक्स कलवर्ट एवं ओपन ड्रेन के संरेखण में विद्युत पोल एवं केबिल होने के कारण कार्य की प्रगति बाधित रही है। वर्तमान में भी विद्युत पोल एवं केबिल स्थानान्तरित नहीं हुई है। तदपि अत्याधिक सावधानी बरकते हुए बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण करा लिया गया है। शेष कार्य विद्युत पोल/केबिल के स्थानांतरण उपरान्त ही पूर्ण किया जा सकेगा।

7	Resurfacing of Road (P/L DBM & BC Work On Service road between Sector-91 & 136 & along Expressway 45.00w road in Sector-136) Noida	134/GM(S)/SM(WC-8)/ 18-19 M/s Saroj Const. Co.	89.12	22.10.18	19.04.19	20.12.2019	0.00%	0.00	0.00	संविदाकार को कार्य प्रारम्भ करने के लिए निरन्तर पत्राचार एवं व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया जाता रहा है। किन्तु संविदाकार द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है। संविदाकार द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि माननीय राष्ट्रीय अधिकरण तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुपालन में असफल रहने के कारण दिनांक 09.01.2019 को इनका प्लान्ट सील कर दिया गया, तदोपरान्त कार्य करने के दृष्टिगत इनके द्वारा दिनांक 29.04.2019 को अन्य प्लान्ट Hire Basis पर लेते हुए गुजरात से नौएख स्थानित किया गया, किन्तु उक्त प्लान्ट को भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा 31.08.2019 को सील कर दिया गया। जो दिनांक 21.08.2019 को डी-सील किया गया। संविदाकार द्वारा कार्य स्थल पर सम्झौता कार्य प्रारम्भ किया गया है।
8	M/ Drain (Annual Repair work on drain in WC-8 Area) Noida (Part - A)	215/GM(K)/SM(WC-8)/ 18-19 M/s Ritesh Associates	10.77	05.02.19	29.01.2020	29.01.2020	40.00%	0.00	0.00	प्रश्नगत कार्य वार्षिक अनुस्मरण से संबंधित है। समय-समय पर कार्यस्थल की वास्तविक आवश्यकतानुसार कार्य काराया जा रहा है।
9	M/ Drain (Annual Repair work on drain in WC-8 Area) Noida (Part - B)	216/GM(K)/SM(WC-8)/18-19 M/s K.P.Const. Co.	10.77	05.02.19	29.01.2020	29.01.2020	50.00%	0.00	0.00	प्रश्नगत कार्य वार्षिक अनुस्मरण से संबंधित है। समय-समय पर कार्यस्थल की वास्तविक आवश्यकतानुसार कार्य काराया जा रहा है।
10	M/ Drain (Annual Repair work on drain in WC-8 Area) Noida (Part - C)	217/GM(K)/SM(WC-8)/18-19 M/s Kartik Enterprises	10.77	05.02.19	29.01.2020	29.01.2020	50.00%	41.69	4.49	प्रश्नगत कार्य वार्षिक अनुस्मरण से संबंधित है। समय-समय पर कार्यस्थल की वास्तविक आवश्यकतानुसार कार्य काराया जा रहा है।
11	M/ Drain (Annual Repair work on drain in WC-8 Area) Noida (Part - D)	218/GM(K)/SM(WC-8)/18-19 M/s Balaji Associates	10.77	05.02.19	29.01.2020	29.01.2020	40.00%	0.00	0.00	प्रश्नगत कार्य वार्षिक अनुस्मरण से संबंधित है। समय-समय पर कार्यस्थल की वास्तविक आवश्यकतानुसार कार्य काराया जा रहा है।

कार्यों की कुल संख्या = 11

कार्यों की कुल अनुबंधित लागत = 2325.66

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-8

वर्ष 2019-20 में विभिन्न ग्रामों में प्रगतिरत कार्यों का विवरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं तिथि	कार्य की अनुबन्धित लागत (रु० लाख में)	कार्य की अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	कार्य की अनुबन्धित समापन तिथि	वर्तमान स्थिति		टिप्पणी
						भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय प्रगति (रु० प्रतिशत में)	
1	M/o Village (C/o RCC Drain and C.C. road in Bhangel Gheja road) Noida	C.B. No. 30/GM(K)/SM(WC-8)/19-20, Dt. 03-10-2019 M/s Ayushi Cunstruction	340.25	03.10.2019	02.10.2020	5.00%	0.00%	कार्य स्थल घनी आबादी एवं व्यर्थ मार्ग होने के कारण कार्य को निर्वाद एवं तकनीकी रूप से पूर्ण कराये जाने के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कार्य स्थल पर ड्रेनेज प्लान तैयार करने हेतु लेवलिंग सर्वे कराया जा रहा है। दिनांक 20.10.2019 से पूर्व भौतिक रूप से कार्य प्रारम्भ करा दिया जायगा।
2	M/o Village (Repair of Old damaged culvert C.C. Road and drain Villege Salarpur) Noida	C.B. No. 11/GM(K)/SM(WC-8)/19-20, Dt. 01-07-2019 M/s Ritesh Associates	127.74	01.07.2019	27.12.2019	20.00%	0.00%	प्रश्नगत कार्य घनी ग्रामीण आबादी एवं छोटी-छोटी गलियों के अन्तर्गत आ रहा है जनहित के दृष्टिगत कार्य को चरणबद्ध रूप से कराया जा रहा है। जिस कारण कार्य की प्रगति धीमी है।

कुल ग्रामों की संख्या, जिनमें कार्य प्रगतिरत हैं = 2

कार्यों की कुल संख्या = 2

कार्यों की कुल अनुबन्धित लागत = 467.99