

WORK CIRCLE-9, NOIDA
वर्ष 2019-20 में विभिन्न सैक्टरों में प्रगतिरत कार्यों का विवरण

दिनांक 31.10.2019 तक की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं तिथि	सविदाकार का नाम	कार्य की अनुबन्धित लागत (रु० लाख में)	कार्य की अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	कार्य की अनुबन्धित समापन तिथि	वर्तमान स्थिति		टिप्पणी
							भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	
1	एक्सप्रेस वे								
1	D/o Expressway (Misc. Civil work & annual painting work both side of Noida Greater Noida Express way Ch. 0.00Km to 10.00Km) Noida	167/Noida/GM(S)/SM(WC-9/18-19 Dt.27.11.18	M/s Shubham Jain	39.98	27.11.18	26.11.19	75%	29.35	कार्य प्रगति पर है।
			कुल योग	39.98				29.35	
2	अन्य कार्य								
2	Emergency work (Fencing with RCC post for Vacant Noida Land for Safety of Land of Different Village and Sectors) Noida	241/Noida/GM(K)/SM(WC-9/18-19 Dt.25.02.19	M/s S. K. Enterprises,	15.95	25.02.19	17.08.20	2%	-	कार्य प्रगति पर है।
			कुल योग	15.95				0.00	
3	सैक्टर-94 व 94ए								
3	D/o Sector-94 (C/o Boundary wall of Park in Sector-94) Noida	12/Noida/GM(K)/SM(WC-9/19-20 Dt.3.07.19	M/s S. K. Construction Co.	66.83	3.07.19	29.12.19	60%	-	कार्य प्रगति पर है।
4	D/o Sector-94A (Development of Staff residence building in Animals Shelters in Sector-94A) Noida	264/Noida/GM(K)/SM(WC-9/18-19 Dt.06.03.19	M/s Shivam Builders	59.58	06.03.19	30.11.19	90%	11.68	फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है।
5	D/o Sector-94 (C/o Balance road & Drain opposite to Sunshine trade tower in Sector-94), Noida	24/Noida/GM(K)/SM(WC-9/19-20 Dt.27.08.19	M/s Shubham Jain	51.29	27.08.19	22.02.20	30%	-	कार्य प्रगति पर है।
			कुल योग	177.70				11.68	
4	सैक्टर-125								
6	M/O Roads (Resurfacing Of 30.00m & 24.00m Internal Roads & Construction Of Balance Internal Road In Sector-125) Noida	10/Noida/GM(K)/SM(WC-9/19-20 Dt.28.06.19	M/s Maa Bhagwati Construction Co.	172.23	28.06.19	25.10.19	40%	-	कार्य प्रगति पर है।
			कुल योग	172.23				0.00	

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं तिथि	संविदाकार का नाम	कार्य की अनुबन्धित लागत (रु० लाख में)	कार्य की अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	कार्य की अनुबन्धित समापन तिथि	वर्तमान स्थिति		टिप्पणी
							भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	
5	सैक्टर-126								
7	D/o Sector-126 (M/o Internal CC road, drain in 5% Abadi of Village Raipur, Sec 126) Noida	17/Noida/GM(K)/SM(WC-9/19-20 Dt.7.08.19	M/s JRD Infratech Pvt. Ltd.	77.11	7.08.19	2.02.20	20%	-	कार्य प्रगति पर है।
			कुल योग	77.11				0.00	
6	सैक्टर-127								
8	Strengthening of Road (P/L DBM & BC on 24.00M wide road near Village Bakhtawarpur Park in Sector-127) Noida	44/Noida/GM(S)/SM(WC-9/18-19 Dt. 31.07.18	M/s N.K. Builders & Contractors	54.03	31.07.18	27.11.18	-	-	कार्य को पूर्ण करने हेतु संविदाकार को फाइनल नोटिस देने के बाद काली सूची में डालने हेतु पत्रावली स्वीकृति हो चुकी है।
9	D/o Sector 127(C/O Drain Opposite To Jal Parisar In Sector-127) Noida	09/Noida/GM(K)/SM(WC-9/19-20 Dt.28.06.19	M/s KG Engineer	22.63	28.06.19	25.10.19	85%	17.16	कार्य प्रगति पर है।
			कुल योग	76.66				17.16	
7	सैक्टर-128								
10	D/o Sector-128 (C/o Drain, Culvert and Duct on 30M wide road in Between Sector-128 & Yamuna Pusta near UGR) Noida	400/Noida/CPE/PE-WC-9/2013-14 Dt.12.11.13	M/s Prakash & Co.	956.84	12.11.13	11.11.14	90%	584.46	संविदाकार को कार्य पूर्ण करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
11	D/o Sec-128 (C/o 30.00 M wide road along Yamuna pusta from ainiwell to Primary School in Sec-128) (Balance Road) NOIDA	308/Noida/CE(C)/PE-WC-9/16-17 Dt. 01.12.16	M/s A.C. Construction Company	70.25	1.12.16	30.5.17	30%	13.65	कार्यस्थल पर ग्रामीणों द्वारा पुनः विवाद के कारण कार्य बाधित कर दिया गया है।
			कुल योग	1027.09				598.11	
8	सैक्टर-130								
12	Strengthening of Road (Resurfacing of Internal road in Sector-130) Noida	07/Noida/GM(K)/SM(WC-9/19-20 Dt.21.06.19	M/s Yash Technobuild Pvt. Ltd.	135.31	21.6.19	17.12.19	-	-	कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा रहा है।
13	M/o Roads (C/o Balance road and drain in between plot WA-09 TO WA-10 in Sector-130) Noida	20/Noida/GM(K)/SM(WC-9/19-20 Dt.7.08.19	M/s Supreme Construction	21.56	7.08.19	4.12.19	-	-	कार्यस्थल पर मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दिनांक 26.9.19 को स्थगन आदेश पारित होने के कारण कार्य बाधित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं तिथि	संविदाकार का नाम	कार्य की अनुबन्धित लागत (रु० लाख में)	कार्य की अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	कार्य की अनुबन्धित समापन तिथि	वर्तमान स्थिति		टिप्पणी
							भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	
14	Strengthening of Road (P/L B.C. Work on 30.00m wide road Parallel to Yamuna Pusta in front of Sector-130 & Parallel to ESS, Sector-130) Noida	08/Noida/GM(K)/SM(WC-9/19-20 Dt.21.06.19	M/s Yash Technobuild Pvt. Ltd.	120.18	21.6.19	18.10.19	70%	-	कार्य प्रगति पर है।
			कुल योग	277.05				0.00	
9	सैक्टर-132								
15	Strengthening of Road (Strengthening of 45.00M & 24.00M wide road & 12.00M & 9.00M wide road of 5% abadi plots in Sector-132) Noida	42/Noida/GM(S)/SM(WC-9/18-19 Dt. 31.07.18	M/s JRD Infratech Private Ltd	475.70	31.07.18	26.01.19 15.07.19	98%	419.25	कार्य प्रगति पर है।
			कुल योग	475.70				419.25	
10	सैक्टर-135								
16	M/o Drain (M/o Drain along Sub District Centre plot in Sector-135) Noida	258/Noida/GM(K)/SM(WC-9/18-19 Dt.01.03.19	M/s Shakumbri Infratech Pvt. Ltd.,	104.45	01.03.19	28.06.19 30.09.19	90%	35.81	कार्य प्रगति पर है।
17	Strengthening of Roads (Strengthening & Maintenance of Service roads 45.00 M wide road & 18.00 M & 12.00 M wide road for Duplex Houses, in Sec-135) Noida	153/Noida/GM(S)/SM-WC-9/2018-19 Dt. 12.11.18	M/s MYC Infra Pvt. Ltd.	207.58	12.11.18	11.03.19 30.06.19	95%	85.92	कार्य प्रगति पर है।
18	D/o Sector-135 (C/o External Development work of Community Centre in Sector-135) Noida	248/Noida/GM(K)/SM(WC-9/18-19 Dt.26.02.19	M/s H. P. Goel & Co	80.19	26.02.19	24.08.19	95%	37.88	कार्य प्रगति पर है।
			कुल योग	392.22				159.61	
11	सैक्टर-168								
19	D/o Sector-168 (C/o Drain in Sector-168) Noida	197/Noida/GM(S)/SM(WC-9/18-19 Dt.02.01.19	M/s NSG Builders	95.31	2.01.19	30.06.19	70%	57.37	कार्य के संरक्षण में विद्युत पोल आने क कारण कार्य बाधित है। विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर समस्या का समाधान किया जा रहा है
			कुल योग	95.31				57.37	

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं तिथि	संविदाकार का नाम	कार्य की अनुबन्धित लागत (₹० लाख में)	कार्य की अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	कार्य की अनुबन्धित समापन तिथि	वर्तमान स्थिति		टिप्पणी
							भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	
12	वार्षिक अनुरक्षण के कार्य								
20	M/o Roads (R/o Footpath & Central verge of Sectors of Work Circle-9 for Annual Maintenance) Noida(Part-2)	85/Noida/GM(S)/SM(W C-9/18-19 Dt. 5.09.18	M/s M.S. Tyagi	79.19	5.09.18	<u>1.06.19</u> 30.11.19	70%	42.21	कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार स्वीकृति प्राप्त करते हुए कार्य प्रगति पर है।
21	M/o Roads (R/o Footpath & Central verge of Sectors of Work Circle-9 for Annual Maintenance) Noida(Part-2)	86/Noida/GM(S)/SM(W C-9/18-19 Dt.5.09.18	M/s Om Constructions	79.19	5.09.18	<u>1.06.19</u> 30.11.19	50%	23.85	कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार स्वीकृति प्राप्त करते हुए कार्य प्रगति पर है।
22	M/o Roads (R/o Footpath & Central verge of Sectors of Work Circle-9 for Annual Maintenance) Noida(Part-2)	87/Noida/GM(S)/SM(W C-9/18-19 Dt.10.09.18	M/s Shankar Construction Co	79.19	10.09.18	<u>6.06.19</u> 30.11.19	70%	56.33	कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार स्वीकृति प्राप्त करते हुए कार्य प्रगति पर है।
23	M/o Road (Filling of Pot holes & patch repair on road in Sector & Villages of Work Circle-9) Noida	82/Noida/GM(S)/SM(W C-9/18-19 Dt. 4.09.18	M/s Hitendra Kumar,	78.94	4.09.18	<u>31.05.19</u> 30.11.19	80%	44.83	कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार स्वीकृति प्राप्त करते हुए कार्य प्रगति पर है।
24	M/o Road (Filling of Pot holes & patch repair on road in Sector & Villages of Work Circle-9) Noida	83/Noida/GM(S)/SM(W C-9/18-19 Dt. 4.09.18	M/s Lawania Construction	78.94	4.09.18	<u>31.05.19</u> 30.11.19	75%	45.04	कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार स्वीकृति प्राप्त करते हुए कार्य प्रगति पर है।
25	M/o Road (Filling of Pot holes & patch repair on road in Sector & Villages of Work Circle-9) Noida	84/Noida/GM(S)/SM(W C-9/18-19 Dt. 5.09.18	M/s Om Constructions	78.94	5.09.18	<u>1.06.19</u> 30.11.19	30%	18.68	कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार स्वीकृति प्राप्त करते हुए कार्य प्रगति पर है।
26	M/o Drain (Repair of Drain work in Sectors & Villages of Work Circle-9, Annual Maintenance) Noida (Part-2)	49/Noida/GM(S)/SM(W C-9/18-19 Dt. 02.08.18	M/s M. Corporation,	20.59	2.08.18	<u>28.04.19</u> 31.12.19	10%	-	कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार स्वीकृति प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाना है।
27	M/o Drain (Repair of Drain work in Sectors & Villages of Work Circle-9, Annual Maintenance) Noida (Part-2)	50/Noida/GM(S)/SM(W C-9/18-19 Dt. 02.08.18	M/s A.M. Contractor	20.59	2.08.18	<u>28.04.19</u> 31.12.19	10%	-	कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार स्वीकृति प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाना है।
			कुल	515.57				230.94	
			कुल योग	3342.57				1523.47	

कुल सैक्टरों की संख्या, जिनमें कार्य प्रगतिरत है :- **12**
कार्यों की कुल संख्या :- **27**
कार्यों की कुल लागत :- **3342.57**

Asstt. Manager

Manager (P)/(G)

D.A.

Senior Manager
Work Circle-9, Noida

वर्क सर्किल-9

वर्ष 2019-20 में विभिन्न सैक्टरों में निविदा प्रक्रिया में चल रहे प्रस्तावित कार्यों का विवरण

दिनांक 31.10.2019 तक की अद्यतन स्थिति

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य की लागत (रु० लाख में)	आगणन/एन.आई.टी./निविदा की वर्तमान स्थिति
1	सैक्टर-94 व 94ए		
1	D/o Sector-94 (Maintenance and Repair of Christian Cemetery of Sector-94A) Noida	9.72	निविदा की प्राइसबिड दिनांक 11.10.19 को खोली गयी है। पत्रावली निविदा समिति में रखी गयी है।
	कुल	9.72	
2	सैक्टर-135		
2	Strengthening of Roads (Resurfacing on 45.00 M wide road ESS sector-129 to Irrigation drain Along Sec-135) Noida	196.70	एन0आई0टी0 स्वीकृत हो चुकी है। निविदा दिनांक 4.11.2019 तक आमंत्रित की गयी है। प्राप्त निविदाओं की प्रीबिड दिनांक 5.11.19 को खोली जानी है।
	कुल	196.70	
3	अन्य कार्य		
3	Emergency work (Construction of 21 Nos. Toilet Blocks in Noida Area) Noida	218.98	दिनांक 25.10.19 को निविदा की प्राइसबिड खोली गयी है।
	कुल	218.98	
4	एक्सप्रेस वे		
4	D/o Expressway (Construction of Underpass by box pushing technology under Noida- Greater Noida expressway at Ch. 2.36 KM), Noida	9482.15	दिनांक 27.08.2019 को निविदा की प्रीबिड खोली गयी हैं जिसमें तीन निविदायें प्राप्त हुई हैं। नौएडा प्राधिकरण हित में प्रश्नगत कार्य की निविदा में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु निविदाकारों से पुनः वांछित पुस्तिकारक प्रपत्र मूल प्रपत्रों के साथ सत्यापन कराने हेतु निविदा समिति की सहमति उपरांत निविदाकारों को नोटिस जारी किया गया है।
5	Developmnet of Noida Greater Noida Express way (Hot in Place Recycling & SMA Work on Main Carriage way from Km 0.00 to 10.00 of Express way) Noida	2793.77	आंगणन स्वीकृत है। एन0आई0टी0 एवं निविदा की प्रक्रिया वर्क सर्किल-10 के द्वारा की जा रही है।
	कुल	12275.92	
	महायोग	12504.62	

कुल सैक्टरों की संख्या जिनमें कार्य प्रस्तावित है :-

4

प्रस्तावित कार्यों की कुल संख्या :-

5

प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत :-

12504.62

Asstt. Manager

Manager (G)/(P)

Senior Manager

Work Circle-9, Noida

वर्क सर्किल-9

वर्ष 2019-20 में विभिन्न सैक्टरों में प्रस्तावित कार्यों का विवरण

दिनांक 31.10.2019 तक की अद्यतन स्थिति

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य की लागत (₹0 लाख में)	आगणन/एन.आई.टी./निविदा की वर्तमान स्थिति
1	सैक्टर-124		
1	Strengthening of Road (DBM & BC work on 45Mwide road in betwenn Sector-124 & 125) Noida	134.60	आंगणन का गठन किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
	कुल	134.60	
2	सैक्टर-126		
2	D/o Sector-126 (C/o Boundary wall of Commercial Plot in Sector-126) Noida	35.65	आंगणन का गठन किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
3	D/o Sector-126 (C/o Balance Footpath of 45M wide road in Sector-126) Noida	13.29	आंगणन का गठन किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
	कुल	48.94	
3	सैक्टर-127		
4	Strengthening of Road (DBM & BC work on 45M, 30M wide road in Sector-127) Noida	215.24	आंगणन का गठन किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
5	Strengthening of Road (DBM & BC work on 45Mwide road in betwenn Sector-127 & 128) Noida	146.35	आंगणन का गठन किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
	कुल	361.59	
4	सैक्टर-130		
6	M/o Road (C/o Balance drain of 30M wide road along pusta near Primary school of Village Nagliwazidpur) Noida	81.39	आंगणन का गठन किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
	कुल	81.39	
5	सैक्टर-168		
7	D/o Sector-168 (C/o Service road of 45M wide road from Golden palm cut to Chaproli Cut) Noida	75.93	आंगणन स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
	कुल	75.93	
6	सैक्टर-132		
8	M/o Road (C/o RCC Central verge of 45.00M wide road from Police Chowki Sector-132 to Yamuna Pusta) Noida	158.00	आंगणन का गठन किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य की लागत (रु० लाख में)	आगणन/एन.आई.टी./निविदा की वर्तमान स्थिति
9	M/o Road (C/o RCC Central verge of 45.00M wide Internal road in Sector-132) Noida	73.00	आंगणन का गठन किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
10	M/o Road (C/o RCC Central verge of 45.00M wide road between Sector-129, 132 & 134 in Sector-132) Noida	65.00	आंगणन का गठन किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
	कुल	296.00	
7	सैक्टर-133		
11	Strengthening of Road (Resurfacing of 30M wide road near pusta in front of Nagli Wazidpur in Sector-133) Noida	355.07	आंगणन का गठन किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
	कुल	355.07	
8	सैक्टर-135		
12	M/o Roads (Repairing & c/o footpath Lig group housing to regulator of irrigation drain along yamuna pusta in sector-135) NOIDA	94.77	आंगणन का गठन किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
13	M/o Roads (C/o Box Culvert & Drain Repair of 45M wide road along Pusta in Sector-135) NOIDA	89.00	आंगणन का गठन किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
	कुल	183.77	
4	एक्सप्रेस वे		
1	D/o Expressway (M/o Bus Shelter on Express way from Ch. 0.00Km to 10.00Km), Noida	7.86	आंगणन स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
	कुल	7.86	
9	अन्य विविध कार्य		
14	M/o Drain (Balance Repair work of Main drain along Express way from Sector-82 flyover to Sector-135 Irrigation drain) Noida	59.52	आंगणन का गठन किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
	कुल	59.52	
	कुल	1596.81	

कुल सैक्टरों की संख्या जिनमें कार्य प्रस्तावित है :- **9**
 प्रस्तावित कार्यों की कुल संख्या :- **14**
 प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत :- **4587.28**

Asstt. Manager

Manager (G)/(P)

Senior Manager
Work Circle-9, Noida

वर्क सर्किल -9

वर्ष 2019-20 में विभिन्न ग्रामों में प्रगतिरत कार्यों को विवरण

दिनांक 31.10.2019 तक की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं तिथि	संविदाकार का नाम	कार्य की अनुबन्धित लागत (रु० लाख में)	कार्य की अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	कार्य की अनुबन्धित समापन तिथि	वर्तमान स्थिति		टिप्पणी
							भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	
1	बख्तावरपुर								
1	D/o Villages (M/o Internal CC road, Village - Bakhtawarpur) Noida	19/Noida/GM(K)/SM(W C-9/19-20 Dt.7.08.19	M/s Yash Construction Company	52.04	7.08.19	2.02.20	10%	-	कार्य प्रगति पर है।
		कुल		52.04				0.00	
2	असगरपुर								
2	D/o Village (C/o C.C. Road, Drain and Jaal in Village Asgarpur, Sector 128) Noida	263/Noida/GM(K)/SM(WC-9/18-19 Dt.06.03.19	M/s Krishna Associates	133.17	06.03.19	01.09.19	90%	77.94	फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है।
		कुल		133.17				77.94	
3	सुल्तानपुर								
3	D/o Villages (C/o Kitchen Open Hall and Toilet in Community Centre of Village Sultanur) Noida	239/Noida/GM(K)/SM(WC-9/18-19 Dt.22.02.19	M/s P.S. Enterprises	37.39	22.02.19	20.08.19 30.09.19	90%	-	फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है।
		कुल		37.39				0.00	
4	नगली वाजिदपुर								
4	D/O Village (Construction And Maintenance Of C.C.Road And Drain At Different Location In Village Nagli Wazidpur) Noida	18/Noida/GM(K)/SM(W C-9/19-20 Dt.7.08.19	M/s JRD Infratech Pvt. Ltd.	56.51	7.08.19	2.02.20	-	-	कार्य प्रारम्भ होना है।
5	D/o Village (M/o C.C. Road and drain in Village Nagli Wazidpur) Noida	29/Noida/GM(K)/SM(W C-9/19-20 Dt.1.10.19	M/s JRD Infratech Pvt. Ltd.	87.24	1.10.19	28.03.20			कार्य प्रारम्भ होना है।
		कुल		143.75				0.00	

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या एवं तिथि	संविदाकार का नाम	कार्य की अनुबन्धित लागत (रु० लाख में)	कार्य की अनुबन्धित प्रारम्भ तिथि	कार्य की अनुबन्धित समापन तिथि	वर्तमान स्थिति		टिप्पणी
							भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	
5	ग्राम दोस्तपुर मंगरौली								
6	D/o Village (C/o c.c. road in village Dostpur Mangroli Kalu Pradhan to Chaterpal Chauhan and Bali Lohiya to Gyani Pandit House) Noida	28/Noida/GM(K)/SM(W C-9/19-20 Dt.1.10.19	M/s Ana Construction Co.	14.27	1.10.19	28.03.20		-	कार्य प्रारम्भ होना है।
7	M/o Village (Raising of Road side main drain wall in village main road between Chhaproli & Mangroli) Noida	27/Noida/GM(K)/SM(W C-9/19-20 Dt.1.10.19	M/s S.B. Construction	22.32	1.10.19	28.03.19		-	कार्य प्रारम्भ होना है।
		कुल		36.59				0.00	
		कुल योग		402.94				77.94	

कुल ग्रामों की संख्या, जिनमें कार्य प्रगतिरत हैं =
कार्यों की कुल संख्या =
कार्यों की कुल लागत =

5
7
402.94

Asstt. Manager

Manager (G)/(P)

Sr. Manager
W.C.-9, Noida

वर्क सर्किल –9

वर्ष 2019–20 में विभिन्न ग्रामों में प्रस्तावित निविदा प्रक्रिया में चल रहे कार्यों का विवरण

दिनांक 31.10.2019 तक की अद्यतन स्थिति

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य की लागत (₹0 लाख में)	आंगणन स्वीकृति दिनांक	एन.आई.टी. स्वीकृति की दिनांक	आगणन/एन.आई.टी./निविदा की वर्तमान स्थिति
1	ग्राम दोस्तपुर मंगरौली				
1	D/o Village (C/o C.C. Road and Drain in Village-Dostpur Mangroli) Noida	88.46	23.01.19	-	निविदा स्वीकृत हो चुकी है। अनुबंध गठन की प्रक्रिया में है।
2	D/O Village (M/o Barat Ghar in Village Dostpur Mangroli), Noida	28.56	7.02.19	-	निविदा की प्राइसबिड दिनांक 13.9.19 को खोली गयी है। निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
	कुल	117.02		0.00	
	कुल योग	117.02			

कुल ग्रामों की संख्या, जिनमें कार्य प्रस्तावित हैं = **1**
कार्यों की कुल संख्या = **2**
कार्यों की कुल लागत = **117.02**

Asstt. Manager

Manager (G)/(P)

Sr. Manager
Work Circle-9, Noida

वर्क सर्किल -9

वर्ष 2019-20 में विभिन्न ग्रामों में प्रस्तावित कार्यों को विवरण

दिनांक 31.10.2019 तक की अद्यतन स्थिति

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य की लागत (₹ लाख में)	आंगणन स्वीकृति दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	ग्राम नगली वाजिदपुर			
1	D/o Village (C/o CC road and repair of drain in Village Nagli wazidpur) Noida	96.05	-	आंगणन तैयार किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
2	D/o Village (C/o Sick cow shelter, Staff quarters, store room, office building & 01 No. Gobar gas plant in Guavansh Ahraya Asthal in Village wazidpur, Sec-135) Noida	163.91		आंगणन डी0एस0आर0-18 पर तैयार कर पुनः स्वीकृति हेतु प्रेषित की गया है।
3	D/o Village (C/o Calf shade in Guavansh Ahraya Asthal in Village wazidpur, Sec-135) Noida	33.35		आंगणन तैयार किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पत्रावली प्रेषित की गयी है।
	कुल	293.31		
2	ग्राम रायपुर			
4	D/o Village (C/o Chaupal in Village Raipur) Noida	58.41	-	पत्रावली आंगणन समिति में रखी गयी है।
	कुल	58.41		
3	मोहियापुर			
5	D/o Village (Raising of road side dain wall in Village Mohiyapur) Noida	46.53	-	पत्रावली आंगणन समिति में रखी गयी है।
	कुल	46.53		
4	शाहपुर गोवर्धनपुर बांगर			
6	D/o Village (Raising and Repair of Drain from pond to Over head tank in Village Shahpur Goverdhanpur Bangar) Noida	6.50	-	आंगणन तैयार किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
7	D/o Village (Raising and Repair of Drain from Over head tank to crossing of Sector-128, 132 & 133 in Village Shahpur Goverdhanpur Bangar) Noida	6.00		आंगणन तैयार किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
	कुल	12.50		
5	दल्लुपुरा			
8	D/o Village (Raising of road side dain wall in Village Dallupura) Noida	11.04	-	आंगणन तैयार किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
	कुल	11.04		
	कुल योग	421.79		

कुल ग्रामों की संख्या, जिनमें कार्य प्रस्तावित हैं = **5**
कार्यों की कुल संख्या = **8**
कार्यों की कुल लागत = **421.79**

Asstt. Manager

Manager (G)/(P)

Sr. Manager
Work Circle-9, Noida